



ØK18 Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole

Baggrund

Da anlægsloftet blev ophævet i 2020, blev alle udskudte helhedsrenoveringer af skoler igangsat, heriblandt Hanssted Skole. Renoveringens omfang medfører, at skolens 20 basislokaler (21 basislokaler frem til juli) skal genhuses i ca. 14. mdr., samtidig med at der skal sikres adgang til 7 faglokaler og faciliteter til lærerforberedelse, pauser og teamsamarbejde for ca. 50 medarbejdere.

BUF og ØKF har undersøgt mulighederne for at en samlet genhusningsløsning i nærområdet uden at identificere en egnet løsning. Løsning i eksisterende pavilloner på Otto Busses Vej blev identificeret egnet af ØKF og BUF, bl.a. efter drøftelse med skoleledelsen. På den baggrund blev løsningen på Otto Busses Vej valgt. Pavillonerne på Otto Busses Vej blev i Budget 2021 forlænget med det formål at genhuse dele eller hele skolen ifbm. helhedsrenovering. Otto Busses Vej som løsning har mødt modstand fra skolebestyrelse og forældre, som ønsker, at genhusningen skal ske i nærområdet.

På foranledning af BUU har ØKF og BUF genbesøgt lokalområdet mhp. at identificere egnede alternative løsninger, der kan bringes i spil i henholdsvis en fase 1 og fase 2. Fase 1 strækker sig fra april 2022, til det tidspunkt hvor evt. supplerende løsninger kan tages i brug. Fase 2 strækker sig fra den supplerende løsning og indtil genhusningen er færdig.

I fase 1 genhuses skolens 9 overbygningsklasser på Hanssted Skole, mens renoveringsarbejderne gennemføres. Dette ved, at bibliotek og pædagogisk læringscenter anvendes som i alt 3 basislokaler, samt ved at faglokaler dobbeltanvendes til både basislokaler og faglokaleundervisning. Denne løsning giver 9 basislokaler og kan tages i brug straks uden yderligere finansiering eller myndighedsbehandling. Dobbeltanvendelsen medfører, at klasserne skifter lokale i løbet af dagen, så alle elever får tilstrækkelig undervisning i alle relevante fag. Dette kan være svært for eleverne at navigere i og er samtidig en stor skemateknisk øvelse for skolen, hvorfor løsningen derfor ikke vurderes at være holdbar i en længere periode. Grundskolens 12 klasser genhuses i pavillonerne på Otto Busses Vej, hvilket indebærer bustransport frem og tilbage hver dag.

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale, SF og Venstre har bestilt et budgetnotat, der beskriver to scenarier for evt. supplerende løsninger, der kan tages i brug i fase 2. Det ene scenarie 2a omhandler genhusning af halvdelen af skolens elever på Hanssted Skoles matrikel ved en "robustgørelse" af fase 1 og det andet scenarie 2b omhandler genhusning af alle skolens elever på Hanssted Skoles matrikel. Derudover er der bedt om forslag til kompenserende aktiviteter, der kan understøtte kvaliteten i undervisningen og trivslen under genhusningsperioden.

Initiativerne vedr. supplerende løsninger for genhusning i fase 2 på Hanssted Skole kræver ekstra finansiering på 5,3- 19,4 mio. kr. Begge scenarier for fase 2 er forbundet med usikkerhed ift. om der kan opnås myndighedsgodkendelser (byggetilladelse samt tilladelse til anvendelsesændring), og scenarie 2b, hvor alle genhuses på skolen, er yderligere forbundet med usikkerhed ift., hvor der kan etableres lærerforberedelse. Forslag til ekstra kompenserende aktiviteter kræver ekstra finansiering på op til 980 t.kr.

Hvis der ikke bevilges finansiering til yderligere genhusning på Hanssted Skole, vil pavillonerne på Otto Busses Vej fortsat være til rådighed, og blive anvendt, samtidig

med at lokalerne i fagfløjen på Hanssted Skole kan benyttes i det omfang skolen ønsker det.

Der kan træffes beslutning om,

- at afsætte 5,3 mio. kr. med henblik på en robustgørelse af fase 1 med genhusning af halvdelen af skolen (udskolingens 9 klasser) på Hanssted Skole ved etablering af 6 basislokaler i pavilloner i skolegården i fase 2 (fra pkt. 2022 til juni 2023) *eller*
- at afsætte 19,4 mio. kr. med henblik på genhusning af hele skolen på Hanssted Skole, ved etablering af 12 basislokaler i pavilloner i skolegården samt ombygning af KKFO og klub til 4-5 midlertidige basislokale i fase 2 (fra dec. 2022 til juni 2023) sådan at disse dobbeltanvendes både til undervisning og KKFO/klub. Løsningen forudsætter, at der skal findes lokaler til lærerfaciliteter.

og/eller

- at afsætte 230 t. kr. til at muliggøre kortere skoledage ved, at der arrangeres tolærertid i stedet for understøttende undervisning ifm. genhusningen *og/ eller*
- at afsætte 250- 750 t. kr. til understøttende aktiviteter som udflugter og ekstra trivselsarbejde ifm. genhusningen – det kan både være ved genhusning på Otto Busses Vej og Hanssted Skole

Indhold

I nedenstående tabel 1 fremgår skematisk overblik over indhold i fase 1 og scenarier for indhold i fase 2. Scenarierne beskrives yderligere nedenfor.

	Kapacitet der opnås på Hanssted Skole	Tidspunkt løsning forventes klar	Myndighedsforhold	Økonomi	Risiko
Fase 1: Fra april	3 basislokaler ved at bibliotek og pædagogisk læringscenter anvendes som basislokaler, samt 6 basislokaler ved at faglokaler dobbeltanvendes til både basis- og faglokale. 12 klasser, personalefaciliteter og pædagogisk læringscenter forefindes på Otto Busses Vej Det vurderes, at KKFO og klub på Hanssted Skole kan anvendes til personalefaciliteter i skoletiden	Straks	Ingen	Ingen	Dobbeltanvendelsen medfører, at klasserne skifter lokale i løbet af dagen, så alle elever får tilstrækkelig undervisning i alle relevante fag. Dette kan være svært for eleverne at navigere i og er samtidig en stor skemateknisk øvelse for skolen, hvorfor løsningen derfor ikke vurderes holdbar i en længere periode. Det kan være vanskeligt at sikre kvalitet i undervisning samt trivsel under genhusningen, når dele af skolen skal fungere tæt ved en byggeplads med støj, afspærringer mv.
Fase 2 A Scenarie med robustgørelse af fase 1, hvor halvdelen af skolen genhuses på Hanssted Skole	6 basislokaler ved opsætning af pavilloner samt videreførelse af 3 basislokaler i bibliotek og pædagogisk læringscenter. Ved denne løsning undgås dobbeltanvendelse af faglokaler. 12 klasser, personalefaciliteter og pædagogisk læringscenter forefindes på Otto Busses Vej Det vurderes, at KKFO og klub på Hanssted Skole kan anvendes til personalefaciliteter i skoletiden	Oktober 2022, hvilket vil betyde, at løsningen kan fungere i ca. 9 mdr. ud af de 14. mdr.	Pavillonløsning kræver byggetilladelse og herunder godkendelse af, at skolen kommer til at fravige kravet om friareal.	5,3 mio. kr.	Der er usikkerhed forbundet med at opnå byggetilladelse til etablering af pavilloner. Det kan være vanskeligt at sikre kvalitet i undervisningen samt trivsel under genhusningen, når dele af skolen skal fungere tæt ved en byggeplads med støj, afspærringer mv., og udearealet samtidigt begrænses af opstillingen af pavilloner.
Fase 2 B Scenarie med genhusning af hele skolen (undtaget lærerfacilitet er og pædagogisk læringscenter)	19-20 basislokaler kan tilvejebringes ved at bibliotek og pædagogisk læringscenter anvendes som 3 basislokaler og suppleres med opsætning af pavilloner til 12 basislokaler i skolegården samt ombygning af KKFO- og klublokaler til 4-5 basislokaler. Det kan blive nødvendigt at lave dobbelt anvendelse af enkelte faglokaler, hvis det kun er muligt at tilvejebringe 4 basislokaler i det nuværende KKFO og klub. Der mangler desuden at blive fundet placering af personalefaciliteter.	Årsskiftet 2022/23 forventes det fulde antal lokaler etableret. Pavillonerne forventes klar i oktober. Den fulde løsning vil dermed supplere genhusningen på Otto Busses Vej i ca. 6 mdr. af den samlede genhusnings periode på 14 mdr.	Pavilloner kræver byggetilladelse og herunder godkendelse af fravigelse af friarealkrav. Løsning i KKFO og Klub kræver anvendelsesændring, og i den forbindelse ombygning og byggetilladelse.	19,4 mio. kr.	Der er usikkerhed forbundet med at opnå byggetilladelse til etablering af pavilloner. Det er uvist om der kan opnås byggetilladelse til anvendelsesændring af KKFO og Klub. Evt. forsat dobbeltanvendelse af faglokale. Der mangler personalefaciliteter, som der skal findes en løsning på. Derudover skal KKFO og klub være i andre lokaler i ombygningsperioden. Sandsynligvis på Otto Buses Vej eller i klasselokalerne. Den endelige planlægning skal ske i dialog mellem skole og rådgiver. Det kan være vanskeligt at sikre kvalitet i undervisningen samt trivsel under genhusningen, når hele skolen skal fungere tæt ved en byggeplads med støj, afspærringer mv., og udearealet samtidigt begrænses af opstillingen af pavilloner.

Scenarie 2a med robustgørelse af fase 1 med genhusning af halvdelen (udskolingens 9 klasser) af skolen på Hanssted Skole i fase 2

Hanssted Skole er afdelingsopdelt i hhv. grundskole (12 klasser) og overbygning (9 klasser), hvilket betyder, at skolens lærerstab og øvrige medarbejdere også er teamopdelt efter denne opdeling. Derfor giver det mening at opdele skolen herefter.

Scenarie med delvis genhusning

Løsningen fra fase 1 vurderes ikke egnet som løsning i en længerevarende periode. Dette på baggrund af presset på faglokalerne som følge af at dobbeltanvendelsen medfører, at klasserne skifter lokale i løbet af dagen, så alle elever får tilstrækkelig undervisning i alle relevante fag. Dette kan være svært for eleverne at navigere i og er samtidig en stor skemateknisk øvelse for skolen, hvorfor løsningen ikke vurderes at være holdbar i en længere periode.

På baggrund af de yderligere undersøgelser er det vurderingen, at løsningen i fase 1 kan robustgøres med supplerende tiltag.

Vurderingen er, at det for at opnå genhusning af halvdelen af skolen lokalt på Hanssted Skole, er nødvendigt at etablere pavilloner, da anvendelse af faglokaler og KKFO- og klublokaler ikke i sig selv kan tilvejebringe tilstrækkeligt med basislokaler til genhusning af halvdelen af skolen. Ved at opsætte pavilloner svarende til 6 basislokaler, kan overbygningen genhuses lokalt på skolen. Lærerfaciliteter er på Otto Busses Vej og i KKFO og Klublokalerne i løbet af skoledagen.

Myndighedsforhold, tidsperspektiv, økonomi

Opstilling af pavilloner forudsætter udstedelse af byggetilladelse. I den forbindelse vil det blive nødvendigt at fravige Kommuneplan 2019 friarealkrav, som er på 40 procent af skoles etageareal. Dette kan der evt. gives tilladelse til, såfremt lokale legepladser, parker, idrætsfaciliteter og lignende kan tages i brug som supplement til skolens friareal i byggeperioden. Mulighederne herfor er ikke afklaret og vil kræve en nærmere dialog med TMF og evt. KFF. Øget brug af faciliteter kan medføre, at andre brugere ikke kan benytte faciliteterne som planlagt. En sådan løsning vil yderligere medvirke til udfordringer i forhold til skolens hverdag og drift. Løsningen kan forventeligt være klar i okt. 2022, hvilket betyder, at løsningen kan fungere i 9 mdr. ud af de 14. mdr. Løsningen vil koste 5,3 mio. kr.

En ibrugtagning senere end skolestart august 2022, kombineret med forholdene vedr. reduceret udeareal og en skolehverdag på en byggeplads vil forventeligt give reaktioner fra forældre vedr. trivsel og sikkerhed.

Scenarie 2b med fuld genhusning, på Hanssted Skole i fase 2

Kapacitet der kan opnås

For at opnå fuld genhusning af hele skolen lokalt på Hanssted Skole i en fase 2, skal der i skoleåret 22/23 etableres 20 basislokaler, 7 faglokaler samt faciliteter til medarbejdere.

19-20 basislokaler kan tilvejebringes ved, at bibliotek og pædagogisk læringscenter anvendes som 3 basislokaler som suppleres med opsætning af pavilloner til 12 basislokaler i skolegården samt ombygning af KKFO- og klublokaler til 4-5 basislokaler. De nuværende 7 faglokaler, fastholdes som rene faglokaler, for at kunne håndtere en fuld skole. Det kan dog blive nødvendigt at lave dobbelt anvendelse af faglokaler, hvis det kun er muligt at tilvejebringe 4 basislokaler i det nuværende KKFO og klub. Scenariet forudsætter, at der findes løsning på tilvejebringelse af faciliteter til lærerforberedelse, teamsamarbejde mv. Det vurderes ikke muligt at opsætte flere pavilloner end til de 12 basislokaler på Hanssted Skole.

Myndighedsforhold

Opstilling af pavilloner forudsætter udstedelse af byggetilladelse som beskrevet i scenarie 2a. KKFO- og klublokalerne er ikke godkendt som undervisningslokaler, hvorfor det vil være nødvendigt at ombygge lokalene væsentligt, for at de kan leve op til Bygningsreglementets krav til rumvolumen, ventilation og akustik mv. i forbindelse med anvendelse til undervisning. På baggrund af tidlig dialog med TMF er det ikke

forventningen, at der kan opnås dispensation til de gældende krav ifm. myndighedsgodkendelse af anvendelsesændring, selv om der er tale om en midlertidig foranstaltning. Det skyldes, at TMF ikke vurderer, at de kan give dispensation i forhold til sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter ifm. bygningerne. Særligt fordyrende er krav til m³ pr. barn, der nødvendiggør, at vægge skal flyttes for at sikre rumvolumen til undervisningslokaler, samt krav til ventilation, der nødvendiggør etablering af ventilationsanlæg.

Den egentlige myndighedsbehandling ifm. de supplerende løsninger kan først opstartes, når finansiering er opnået, og rådgiver har udarbejdet et myndighedsprojekt, som kan indsendes til myndighedsvurdering og -godkendelse.

Tidsperspektiv

Pavillonerne forventes tidligst at kunne ibrugtages i oktober 2022, mens KKFO- og klublokaler forventes at kunne tages i brug til undervisning omkring årsskiftet 2022/2023. Dette med forbehold for, hvor lang tid myndighedsbehandlingen tager, samt evt. leveranceproblemer ift. materiale.

Kapaciteten vil gradvis være klar, men ift. skolens drift vil det først være aktuelt at flytte indskolingen, når den fulde løsning er klar. Derudover er uklart, om evt. flytninger kan gennemføres i ferieperioder, eller om de skal gennemføres sideløbende med undervisningen.

Løsningen vil kunne erstatte genhusningen på Otto Busses Vej i ca. 6 mdr. af den samlede genhusningsperiode på ca. 14 mdr.

En ibrugtagning senere end skolestart august 2022, kombineret med forholdene vedr. reduceret udeareal og en skolehverdag på en byggeplads vil forventeligt give reaktioner fra forældre vedr. trivsel og sikkerhed.

ØKF vurderer derudover, at der i forbindelse med en genhusningsløsning på skolens matrikel skal tages særlige hensyn ift. skolens drift. Herunder skal der tages sikkerhedsmæssige hensyn, når der er børn på og omkring skolen, som kan få betydning for renoveringsprojektet og udstrækningen af genhusningsperioden, som evt. kan blive længere.

Økonomi

Opsætning af pavilloner til 12 basislokaler koster 9,9 mio. kr., og ombygning af KKFO og klublokaler koster 12,0 mio. kr. og flytteudgifter udgør 0,9 mio. kr. Der resterer i scenarie 2b 3,4 mio. kr. fra tidligere afsat bevilling, hvorfor der til løsningen i alt skal afsættes 19,4 mio. kr.

Vurdering af skoledriften ved det fulde scenarie

BUF vurderer, at det er vanskeligt at sikre kvalitet i undervisningen samt trivsel under genhusningen, når skolen skal fungere tæt ved en byggeplads med støj, afspærringer mv. Desuden vurderes løsningen ikke at efterkomme skolebestyrelsens og forældrenes forventning om at fase 2 kan stå klar fra august 2022. Det vurderes også, at skolebestyrelsen og forældrene vil være utilfredse med, at en fuld genhusning på Hanssted Skole kun kan lade sig gøre i under halvdelen af genhusningsperioden.

Risiko ved de scenarier som beskrevet i fase 2

Det er usikkert, om der kan opnås byggetilladelse til etablering af pavilloner i skolegården, hvilket udgør en risiko ifm. begge scenarier for fase 2. For scenarie 2b er det derudover uvist, om der kan opnås tilladelse til ombygning og ændret anvendelse af KKFO og KLUB. For begge scenarier er der desuden en risiko forbundet med evt. leveranceproblemer ift. materiale/pavilloner.

Derudover er det uafklaret, om der kan findes lærerfaciliteter inden for nærområdet ved den fulde genhusning på Hanssted Skole, hvilket er et opmærksomhedspunkt i forhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Da der ikke er gennemført planlægningsfase, hvor der er tilvejebragt et fuldt projekt, der er klar til endelig myndighedsbehandling for etablering af pavilloner, er løsningerne forbundet med risiko ift. om der kan opnås endelige myndighedsgodkendelse.

Midler til kompenserende aktiviteter

Den planlagte genhusningsløsning, der igangsættes med fase 1 i april 2022, rummer initiativer ift. at sikre kvalitet i undervisningen samt trivsel under genhusningen. Genhusningen af Hanssted Skole på Otto Busses Vej omfatter desuden ekstra medarbejderressourcer til lærertimer til at dække den tid, der bruges til bustransporten. Såfremt der ønskes yderligere tiltag, som forslagene nedenfor rummer, skal der træffes politisk beslutning om at afsætte supplerende midler til kompenserende aktiviteter i både fase 1 og 2. Disse aktiviteter kan iværksættes, både ved brug af løsningen på Otto Busses Vej, og ved genhusning på skolens matrikel.

Mulighed for at korte skoledagene yderligere ned er et af tiltagene og kan arrangeres ved, at understøttende undervisningstimer veksles til tolærertid. Det giver en merudgift i fase 1 på 90-130.000 kr. og 100-140.000 kr. for fase 2, afhængigt af længden på fase 1. Samlet vil udgiften være på 230 t. kr.

Ift. at understøtte aktiviteter til trivselsfremme og kvalitet præsenteres tiltag nedenfor i 2 niveauer.

Niveau 1: For at kombinere trivsel og undervisning kan der afsættes 250.000 kr., der muliggør tre udflugter pr. klasse i genhusningsperioden. Beløbet dækker transport i egen bus, indgang og skoleforløb i eks. ZOO, Den Blå Planet og Experimentarium. Hvis skolen vælger at bruge offentlig transport, kan midler konverteres til ekstra personale på udflugterne.

Niveau 2: For at kunne sikre god trivsel for alle elever, kan der afsættes 500.000 kr. til et ekstra årsværk, der muliggør arbejde med elever i mindre trivselsgrupper. Den ekstra personaleressource skal sammen med det øvrige personale identificere elever, der har behov for ekstra støtte, evt. i særlige trivselsgrupper og gennemfører de nødvendige aktiviteter med eleverne.

Endelig er det muligt at kombinerer de to tiltag.

Økonomi

Tabel 1 Fase 2 A Scenarie med robustgørelse af fase 1, ved opsætning af pavilloner (6 basislokaler), hvor halvdelen af skolen genhuses på Hanssted Skole

1.000 kr., 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Flytteudgifter	Anlæg	125	125	0	0	250
Pavilloner i Skolegård og personalefaciliteter	Anlæg	3.757	3.090	0	580	7.427
Uforbrugte midler fra tidligere bevilling	Anlæg	0	0	0	-2.391	-2.391
Udgifter i alt (netto)		3.882	3.215	0	-1.811	5.285

Tabel 2 Fase 2 B Scenarie med genhusning af hele skolen på egen matrikel

1.000 kr., 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Flytteudgifter, pavilloner	Anlæg	218	218	0	0	436
Flytteudgifter, KKFO/klub	Anlæg	250	250	0	0	500
Pavilloner i Skolegård og personalefaciliteter	Anlæg	4.984	4.137	0	751	9.872
Ombygning af KKFO/klub	Anlæg	7.516	2.958	0	1.526	12.000
Uforbrugte midler fra tidligere bevilling	Anlæg	0	0	0	-3.391	-3.391
Udgifter i alt (netto)		12.968	7.563	0	-1.114	19.417

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 3 - Fase 2 A Scenarie med robustgørelse af fase 1, ved opsætning af pavilloner (6 basislokaler), hvor halvdelen af skolen genhuses på Hanssted Skole**

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter								
Anlægsudgift, pavilloner (ByK)	ØU	Byggeri København, anlæg	2.354	1.926	0	580	4.860	*
Flytteudgifter (BUF.)	BUU	Anlæg	125	125	0	0	250	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Byggeri København, eksekvering af anlæg	82	82	0	0	163	*
KK-byggehonorar (BUF) (se note**)	BUU	Anlæg	6	6	0	0	12	*
Uforbrugte midler fra tidligere bevilling	ØU	Byggeri København, anlæg	1.315	1.076	0	-2.391	0	*
Anlægsudgifter i alt			3.882	3.215	0	-1.811	5.285	

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 4 - Fase 2 B Scenarie med genhusning af hele skolen på egen matrikel**

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter								
Anlægsudgift, pavilloner (ByK)	ØU	Byggeri København, anlæg	3.728	3.050	0	751	7.529	*
Anlægsudgift, KKFO/klub (ByK)	ØU	Byggeri København, anlæg	6.585	2.195	0	1.526	10.306	*
Anlægsudgift*, flytteudgifter (bestillerforvalt.)	BUU	Anlæg	468	468	0	0	936	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Byggeri København, eksekvering af anlæg	300	300	0	0	600	*
KK-byggehonorar (BUF) (se note**)	BUU	Anlæg	23	23	0	0	46	*
Uforbrugte midler fra tidligere bevilling	ØU	Byggeri København, anlæg	1.865	1.526	0	-3.391	0	*
Anlægsudgifter i alt			12.969	7.562	0	-1.114	19.417	

Tabel 5 - Mulige kompenserende aktiviteter - service

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Serviceudgifter								
Dobbeltlærertid til afkortning af skoledage	BUU		110	120			230	
Trivselsfremme niveau 1 3 udflugter pr klasse	BUU		125	125			250	
Trivselsfremme niveau 2 Ekstra årsværk til ekstra støtte og trivselsgrupper,	BUU		250	250			500	
Serviceudgifter i alt			385	495			980	

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☒	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse og matrikelnummer		Hanssted Skole: Rødbyvej 6, 2500 København Otto Busses Vej 49, 2450 København SV									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		x

Tidligere afsatte midler

I OFS 20/21 blev der som en del af en samlet pulje afsat 6,9 mio. kr. i anlæg og 2,2 mio. kr. i service til etablering af en genhusningsløsning for Hanssted Skole. Midlerne blev søgt, inden en endelig genhusningsløsning var på plads, hvorfor økonomien var udregnet på baggrund af erfaringstal med dertilhørende usikkerhed. Anlægsmidlerne dækker som udgangspunkt bustransport til og fra Ottos Busses Vej for grundskolens 12 klasser og etablering af busparkering ved Hanssted Skole.

1.000 kr., løbende p/l	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Overførselssagen 2020-2021					3.430		3.430	
Afsatte midler i alt								

Forslag til aftaletekst

I forbindelse med helhedsrenoveringen Hanssted Skole er der behov for yderligere midler til at sikre en lokal genhusningsløsning. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genhusning.

Der afsættes:

- Xx mio. kr. på anlæg i årene 2022-2023 til etablering af pavilloner på Hanssted Skole.
- Xx mio. kr. til pavilloner
- xx mio. kr. til ombygning af KKFO- og klublokaler til undervisningslokaler
- Xx på service til kompenserende aktiviteter i årene 2022-2023 til at sikre kvalitet i undervisningen og bedre trivsel i genhusningsperioden.

Overskydende midler i puljen tilføres bygherrerenserven.